



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BAHIA / CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO		Nº DO CONTRATO/EDITAL: 007/2026		COCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2025		VALOR CONTRATO: R\$ 2.845.902,38	
CONTRATADA: CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA / CNPJ/MF: 06.147.972/0001-90		VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/01/26 A 09/01/27		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/26 A 31/01/26			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO ESTAÇÃO DA SAUDADE, NO MUNICÍPIO DE POJUCA/BAHIA		DATA DA MEDIÇÃO: 05/02/2026		ORDEM DE SERVIÇO: 19/01/2026		Boletim de Medição: 01	

ORÇAMENTO SINTÉTICO								QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO		
Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	
1.0	AMPLIAÇÃO							R\$	2.300.926,22							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	63.689,26							
1.1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	10,00	R\$ 210,29	R\$ 257,54	R\$ 2.575,40	-	10,00	10,00	R\$ -	R\$ 2.575,40	R\$ 2.575,40	R\$ -	
1.1.2	9937	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M²	4.977,23	R\$ 0,98	R\$ 1,20	R\$ 5.972,67	-	3.700,00	3.700,00	R\$ -	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	R\$ 1.532,67	
1.1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	85,62	R\$ 56,37	R\$ 69,03	R\$ 5.910,34	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.910,34	
1.1.4	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	4.977,23	R\$ 6,20	R\$ 7,59	R\$ 37.777,17	-	3.000,00	3.000,00	R\$ -	R\$ 22.770,00	R\$ 22.770,00	R\$ 15.007,17	
1.1.5	4656	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÊS	8,00	R\$ 604,92	R\$ 740,84	R\$ 5.926,72	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 740,84	R\$ 740,84	R\$ 5.185,88	
1.1.6	4659	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	8,00	R\$ 564,12	R\$ 690,87	R\$ 5.526,96	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 690,87	R\$ 690,87	R\$ 4.836,09	
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$	126.570,88							
1.2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00	R\$ 130,58	R\$ 159,92	R\$ 56.291,84	-	22,00	22,00	R\$ -	R\$ 3.518,24	R\$ 3.518,24	R\$ 52.773,60	
1.2.2	93572	SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00	R\$ 2.242,45	R\$ 2.746,32	R\$ 21.970,56	-	0,50	0,50	R\$ -	R\$ 1.373,16	R\$ 1.373,16	R\$ 20.597,40	
1.2.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.408,00	R\$ 28,02	R\$ 34,31	R\$ 48.308,48	-	88,00	88,00	R\$ -	R\$ 3.019,28	R\$ 3.019,28	R\$ 45.289,20	
1.3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$	39.263,40							
1.3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	270,00	R\$ 65,54	R\$ 80,26	R\$ 21.670,20	-	180,00	180,00	R\$ -	R\$ 14.446,80	R\$ 14.446,80	R\$ 7.223,40	
1.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	270,00	R\$ 4,46	R\$ 5,46	R\$ 1.474,20	-	180,00	180,00	R\$ -	R\$ 982,80	R\$ 982,80	R\$ 491,40	
1.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.100,00	R\$ 1,63	R\$ 1,99	R\$ 16.119,00	-	4.500,00	4.500,00	R\$ -	R\$ 8.955,00	R\$ 8.955,00	R\$ 7.164,00	
1.4	DEMOLIÇÕES							R\$	7.157,06							
1.4.1	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	27,00	R\$ 9,69	R\$ 11,86	R\$ 320,22	-	13,50	13,50	R\$ -	R\$ 3.578,51	R\$ 3.578,51	R\$ 3.578,55	
1.4.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	5,40	R\$ 230,06	R\$ 281,75	R\$ 1.521,45	-	2,70	2,70	R\$ -	R\$ 760,72	R\$ 760,72	R\$ 760,73	
1.4.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	20,25	R\$ 65,36	R\$ 80,04	R\$ 1.620,81	-	10,13	10,13	R\$ -	R\$ 810,40	R\$ 810,40	R\$ 810,41	
1.4.4	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	3,71	R\$ 656,96	R\$ 804,57	R\$ 2.984,95	-	1,86	1,86	R\$ -	R\$ 1.492,47	R\$ 1.492,47	R\$ 1.492,48	
1.4.5	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	29,63	R\$ 3,31	R\$ 4,05	R\$ 120,00	-	14,82	14,82	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
1.4.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	296,30	R\$ 1,63	R\$ 1,99	R\$ 589,63	-	148,15	148,15	R\$ -	R\$ 294,81	R\$ 294,81	R\$ 294,82	
1.5	CONTENÇÕES E MUROS							R\$	299.750,55							
1.5.1	CONTENÇÃO (MURO 1)							R\$	121.326,34							
1.5.1.1	SAPATAS, PILARES E VIGAS							R\$	87.169,93							
1.5.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M³	90,00	R\$ 108,56	R\$ 132,95	R\$ 11.965,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.965,50	
1.5.1.1.2	2660	ORSE	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	120,00	R\$ 24,37	R\$ 29,84	R\$ 3.580,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.580,80	
1.5.1.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	120,00	R\$ 32,75	R\$ 40,10	R\$ 4.812,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.812,00	
1.5.1.1.4	11658	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M²	344,54	R\$ 52,40	R\$ 64,17	R\$ 22.109,13	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.109,13	
1.5.1.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	820,60	R\$ 8,53	R\$ 10,44	R\$ 8.567,06	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.567,06	
1.5.1.1.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	733,50	R\$ 5,30	R\$ 6,49	R\$ 4.760,41	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.760,41	
1.5.1.1.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	846,50	R\$ 4,39	R\$ 5,37	R\$ 4.545,70	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.545,70	
1.5.1.1.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	324,30	R\$ 3,72	R\$ 4,55	R\$ 1.475,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.475,56	
1.5.1.1.9	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	68,98	R\$ 287,02	R\$ 351,51	R\$ 24.247,15	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.247,15	
1.5.1.1.10	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	15,02	R\$ 58,45	R\$ 71,58	R\$ 1.075,13	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.075,13	
1.5.1.1.11	10389	ORSE	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR	M³	74,98	R\$ 0,35	R\$ 0,42	R\$ 31,49	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,49	

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL - SEPEDUR
CREA 85632/D BA



Documento assinado digitalmente

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES

Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

ALVENARIA ESTRUTURAL / REVESTIMENTOS										R\$	34.156,41				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	34.156,41	
1.5.1.2.1	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	179,01	R\$	85,79	R\$	105,06	R\$	18.806,79	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.806,79	
1.5.1.2.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,90	R\$	11,77	R\$	14,41	R\$	1.943,90	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.943,90	
1.5.1.2.3	92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	350,33	R\$	7,43	R\$	9,09	R\$	3.184,49	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.184,49	
1.5.1.2.4	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	902,19	R\$	5,89	R\$	7,21	R\$	6.504,78	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.504,78	
1.5.1.2.5	90284	SINAPI	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M³	3,01	R\$	440,02	R\$	538,89	R\$	1.622,05	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.622,05	
1.5.1.2.6	37196	EMBASA	FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=200 MM	M	80,00	R\$	21,38	R\$	26,18	R\$	2.094,40	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.094,40	
1.5.2										R\$	15.920,36				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.920,36	
1.5.2.1										R\$	8.439,14				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.439,14	
SAPATA E VIGA BALDRAME																							
1.5.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M²	11,33	R\$	108,56	R\$	132,95	R\$	1.506,32	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.506,32	
1.5.2.1.2	2660	ORSE	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	13,85	R\$	24,37	R\$	29,84	R\$	413,28	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	413,28	
1.5.2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	13,85	R\$	32,75	R\$	40,10	R\$	555,38	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	555,38	
1.5.2.1.4	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	343,46	R\$	9,28	R\$	11,36	R\$	3.901,70	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.901,70	
1.5.2.1.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,79	R\$	11,64	R\$	14,25	R\$	396,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	396,00	
1.5.2.1.6	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	3,43	R\$	287,02	R\$	351,51	R\$	1.205,67	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.205,67	
1.5.2.1.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	6,40	R\$	58,45	R\$	71,58	R\$	458,11	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	458,11	
1.5.2.1.8	10389	ORSE	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR	M³	6,40	R\$	0,35	R\$	0,42	R\$	2,68	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,68	
1.5.2.2										R\$	3.155,98				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.155,98	
PILARES																							
1.5.2.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,80	R\$	8,53	R\$	10,44	R\$	144,07	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	144,07	
1.5.2.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,00	R\$	4,39	R\$	5,37	R\$	687,36	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	687,36	
1.5.2.2.3	7451	ORSE	FÓRMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	25,60	R\$	45,40	R\$	55,60	R\$	1.423,36	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.423,36	
1.5.2.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	1,28	R\$	574,89	R\$	704,06	R\$	901,19	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	901,19	
1.5.2.3										R\$	1.470,76				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.470,76	
CINTA DE AMARRAÇÃO																							
1.5.2.3.1	50.61.13	EMBASA	CINTA BLOCO CALHA CONCRETO ESTRUTU. 14 X 19 X 19CM	M	47,49	R\$	25,29	R\$	30,97	R\$	1.470,76	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.470,76	
1.5.2.4										R\$	2.854,48				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.854,48	
ALVENARIA / REVESTIMENTOS																							
1.5.2.4.1	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	27,17	R\$	85,79	R\$	105,06	R\$	2.854,48	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.854,48	
1.5.3										R\$	162.503,85				R\$	-	R\$	69.729,42	R\$	69.729,42	R\$	92.774,43	
1.5.3.1										R\$	37.575,96				R\$	-	R\$	37.575,96	R\$	37.575,96	R\$	-	
SAPATA E VIGA BALDRAME																							
1.5.3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M²	49,41	R\$	108,56	R\$	132,95	R\$	6.569,05	-	49,41	49,41	R\$	-	R\$	6.569,05	R\$	6.569,05	R\$	-	
1.5.3.1.2	2660	ORSE	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	56,00	R\$	24,37	R\$	29,84	R\$	1.671,04	-	56,00	56,00	R\$	-	R\$	1.671,04	R\$	1.671,04	R\$	-	
1.5.3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	56,00	R\$	32,75	R\$	40,10	R\$	2.245,60	-	56,00	56,00	R\$	-	R\$	2.245,60	R\$	2.245,60	R\$	-	
1.5.3.1.4	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.550,29	R\$	9,28	R\$	11,36	R\$	17.611,29	-	1.550,29	1.550,29	R\$	-	R\$	17.611,29	R\$	17.611,29	R\$	-	
1.5.3.1.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,72	R\$	11,64	R\$	14,25	R\$	1.791,51	-	125,72	125,72	R\$	-	R\$	1.791,51	R\$	1.791,51	R\$	-	
1.5.3.1.6	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	15,50	R\$	287,02	R\$	351,51	R\$	5.448,40	-	15,50	15,50	R\$	-	R\$	5.448,40	R\$	5.448,40	R\$	-	
1.5.3.1.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	31,10	R\$	58,45	R\$	71,58	R\$	2.226,13	-	31,10	31,10	R\$	-	R\$	2.226,13	R\$	2.226,13	R\$	-	
1.5.3.1.8	10389	ORSE	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR	M³	30,81	R\$	0,35	R\$	0,42	R\$	12,94	-	30,81	30,81	R\$	-	R\$	12,94	R\$	12,94	R\$	-	
1.5.3.2										R\$	41.258,03				R\$	-	R\$	20.629,01	R\$	20.629,01	R\$	20.629,02	
PILARES																							
1.5.3.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,71	R\$	8,53	R\$	10,44	R\$	1.458,57	-	69,86	69,86	R\$	-	R\$	729,28	R\$	729,28	R\$	729,29	
1.5.3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.836,00	R\$	4,39	R\$	5,37	R\$	9.859,32	-	918,00	918,00	R\$	-	R\$	4.929,66	R\$	4.929,66	R\$	4.929,66	
1.5.3.2.3	7451	ORSE	FÓRMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	306,00	R\$	45,40	R\$	55,60	R\$	17.013,60	-	153,00	153,00	R\$	-	R\$	8.506,80	R\$	8.506,80	R\$	8.506,80	
1.5.3.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	18,36	R\$	574,89	R\$	704,06	R\$	12.926,54	-	9,18	9,18	R\$	-	R\$	6.463,27	R\$	6.463,27	R\$	6.463,27	
1.5.3.3										R\$	6.653,28				R\$	-	R\$	2.632,45	R\$	2.632,45	R\$	4.020,83	
CINTA DE AMARRAÇÃO																							
1.5.3.3.1	50.61.13	EMBASA	CINTA BLOCO CALHA CONCRETO ESTRUTU. 14 X 19 X 19CM	M	214,83	R\$	25,29	R\$	30,97	R\$	6.653,28	-	85,00	85,00	R\$	-	R\$	2.632,45	R\$	2.632,45	R\$	4.020,83	
1.5.3.4										R\$	77.016,58				R\$	-	R\$	8.892,00	R\$	8.892,00	R\$	68.124,58	
ALVENARIA / REVESTIMENTOS																							
1.5.3.4.1	103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	644,19	R\$	72,61	R\$	88,92	R\$	57.281,37	-	100,00	100,00	R\$	-	R\$	8.892,00	R\$	8.892,00	R\$	48.389,37	
1.5.3.4.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	1.288,20	R\$	3,34	R\$	4,09	R\$	5.268,73	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.268,73	
1.5.3.4.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	1.288,20	R\$	9,17	R\$	11,23	R\$	14.466,48	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.466,48	

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente
DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL - SEPEDUR
CREA 85632/D BA

1.6		LÓCULOS				R\$	1.460.311,81			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.460.311,81
1.6.1		FUNDAÇÃO/VIGA TÉRREO/PILARES				R\$	242.393,32			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	242.393,32
1.6.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M³	295,40	R\$ 108,56	R\$ 132,95	R\$ 39.273,43	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	39.273,43
1.6.1.2	2660	ORSE	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	294,80	R\$ 24,37	R\$ 29,84	R\$ 8.796,83	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.796,83
1.6.1.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	14,70	R\$ 276,85	R\$ 339,05	R\$ 4.984,03	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.984,03
1.6.1.4	11658	ORSE	FÓRMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M²	749,50	R\$ 52,40	R\$ 64,17	R\$ 48.095,41	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	48.095,41
1.6.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	844,00	R\$ 15,35	R\$ 18,79	R\$ 15.858,76	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.858,76
1.6.1.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	222,00	R\$ 12,09	R\$ 14,80	R\$ 3.285,60	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.285,60
1.6.1.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	686,00	R\$ 9,62	R\$ 11,78	R\$ 8.081,08	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.081,08
1.6.1.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.434,00	R\$ 7,88	R\$ 9,65	R\$ 33.138,10	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33.138,10
1.6.1.9	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.404,00	R\$ 5,51	R\$ 6,74	R\$ 16.202,96	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.202,96
1.6.1.10	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	89,10	R\$ 297,35	R\$ 364,16	R\$ 32.446,65	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32.446,65
1.6.1.11	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	505,10	R\$ 28,13	R\$ 34,45	R\$ 17.400,69	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17.400,69
1.6.1.12	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	206,50	R\$ 58,45	R\$ 71,58	R\$ 14.781,27	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.781,27
1.6.1.13	10389	ORSE	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR	M³	115,50	R\$ 0,35	R\$ 0,42	R\$ 48,51	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	48,51
1.6.2		LAJE DO TÉRREO				R\$	98.700,03			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	98.700,03
1.6.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	627,70	R\$ 3,77	R\$ 4,61	R\$ 2.893,69	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.893,69
1.6.2.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.629,00	R\$ 7,72	R\$ 9,45	R\$ 24.844,05	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.844,05
1.6.2.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	447,00	R\$ 5,93	R\$ 7,26	R\$ 3.245,22	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.245,22
1.6.2.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.321,00	R\$ 4,71	R\$ 5,76	R\$ 24.888,96	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.888,96
1.6.2.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.377,00	R\$ 3,88	R\$ 4,75	R\$ 20.790,75	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.790,75
1.6.2.6	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	75,20	R\$ 239,29	R\$ 293,05	R\$ 22.037,36	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22.037,36
1.6.3		VIGA DA COBERTURA				R\$	80.730,55			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	80.730,55
1.6.3.1	7524	ORSE	FÓRMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	300,70	R\$ 37,77	R\$ 46,25	R\$ 13.907,37	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.907,37
1.6.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.776,50	R\$ 7,72	R\$ 9,45	R\$ 16.787,92	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.787,92
1.6.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	380,00	R\$ 5,93	R\$ 7,26	R\$ 2.758,80	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.758,80
1.6.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	R\$ 4,71	R\$ 5,76	R\$ 115,20	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	115,20
1.6.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.832,00	R\$ 3,88	R\$ 4,75	R\$ 22.952,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22.952,00
1.6.3.6	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.362,00	R\$ 3,27	R\$ 4,00	R\$ 13.448,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.448,00
1.6.3.7	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	32,90	R\$ 267,08	R\$ 327,09	R\$ 10.761,26	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.761,26
1.6.4		LAJE DA COBERTURA E LÓCULOS				R\$	535.693,77			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	535.693,77
1.6.4.1	7393	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	2.561,90	R\$ 106,04	R\$ 129,86	R\$ 332.688,33	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	332.688,33
1.6.4.2	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	2.561,90	R\$ 4,83	R\$ 5,91	R\$ 15.140,82	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.140,82
1.6.4.3	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E=10MM, COM TALISÇAS. AF_03/2024	M²	2.561,90	R\$ 32,26	R\$ 39,50	R\$ 101.195,05	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	101.195,05
1.6.4.4	2289	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	695,75	R\$ 23,22	R\$ 28,43	R\$ 19.780,17	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	19.780,17
1.6.4.5	160461	SBC	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 5%	M²	695,75	R\$ 38,48	R\$ 47,12	R\$ 32.783,74	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32.783,74
1.6.4.6	C5013	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M²	695,75	R\$ 40,03	R\$ 49,02	R\$ 34.105,66	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	34.105,66
1.6.5		PAREDE - ALVENARIA/REVESTIMENTOS				R\$	252.729,23			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	252.729,23
1.6.5.1	162	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,09 M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1,0CM - REV. 06	M²	1.840,00	R\$ 57,88	R\$ 70,88	R\$ 130.419,20	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	130.419,20
1.6.5.2	103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	369,10	R\$ 72,61	R\$ 88,92	R\$ 32.820,37	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32.820,37
1.6.5.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1.161,60	R\$ 7,74	R\$ 9,47	R\$ 11.000,35	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.000,35

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente
DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
Data/hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL - SEPEDUR
CREA 85632/D BA

1.6.5.4	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	1.161,60	R\$	32,80	R\$	40,17	R\$	46.661,47	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	46.661,47	
1.6.5.5	13590	ORSE	APLICAÇÃO DE O1 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA	M²	1.161,60	R\$	22,38	R\$	27,40	R\$	31.827,84	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31.827,84	
1.6.6	TAMPA DO LÓCULOS										R\$	112.698,46				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	112.698,46
1.6.6.1	50.99.10	EMBASA	TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7 CM (MRR / RMS)	M²	420,10	R\$	80,07	R\$	98,06	R\$	41.195,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.195,00	
1.6.6.2	7861	ORSE	PARAFUSO EM AÇO INOX, CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 70	UN	3.200,00	R\$	0,38	R\$	0,46	R\$	1.472,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.472,00	
1.6.6.3	79	PRÓPRIO	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO, COR AVENIDA EXPRESSA, SUVINIL OU SIMILAR	M²	420,10	R\$	18,54	R\$	22,70	R\$	9.536,27	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.536,27	
1.6.6.4	2295	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE O1 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, O2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E O2 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 03	M²	23,50	R\$	46,65	R\$	57,13	R\$	1.342,55	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.342,55	
1.6.6.5	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	2.368,00	R\$	20,40	R\$	24,98	R\$	59.152,64	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	59.152,64	
1.6.7	SISTEMA DE GASES										R\$	137.366,45				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	137.366,45
1.6.7.1	CASA DE MÁQUINAS (FOLHA 02/05)										R\$	55.295,99				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	55.295,99
1.6.7.1.1	11532	ORSE	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	3,75	R\$	493,94	R\$	604,92	R\$	2.268,45	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.268,45	
1.6.7.1.2	77	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INATIVADOR DE GASES 1G 2M, INCLUSIVE TRANSPORTE - VALFER TECNOLOGIA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$	42.212,63	R\$	51.697,80	R\$	51.697,80	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	51.697,80	
1.6.7.1.3	96668	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00	R\$	8,82	R\$	10,80	R\$	194,40	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	194,40	
1.6.7.1.4	52841	SBC	CONECTOR MACHO PPR PARA REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	8,00	R\$	18,96	R\$	23,22	R\$	185,76	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	185,76	
1.6.7.1.5	1028	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	3,00	R\$	13,05	R\$	15,98	R\$	47,94	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	47,94	
1.6.7.1.6	96684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$	10,78	R\$	13,20	R\$	13,20	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13,20	
1.6.7.1.7	104191	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$	8,42	R\$	10,31	R\$	10,31	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10,31	
1.6.7.1.8	1177	ORSE	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 32 X 25MM	UN	4,00	R\$	13,15	R\$	16,10	R\$	64,40	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	64,40	
1.6.7.1.9	1144	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	R\$	11,98	R\$	14,67	R\$	29,34	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29,34	
1.6.7.1.10	1029	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M	1,00	R\$	16,10	R\$	19,71	R\$	19,71	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	19,71	
1.6.7.1.11	1136	ORSE	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 32MM	UN	2,00	R\$	9,43	R\$	11,54	R\$	23,08	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	23,08	
1.6.7.1.12	1159	ORSE	LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	R\$	6,27	R\$	7,67	R\$	15,34	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15,34	
1.6.7.1.13	C1827	SEINFRA	NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 1/4"	UN	6,00	R\$	16,28	R\$	19,93	R\$	119,58	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	119,58	
1.6.7.1.14	1228	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	6,00	R\$	4,35	R\$	5,32	R\$	31,92	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31,92	
1.6.7.1.15	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00	R\$	28,79	R\$	35,25	R\$	35,25	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	35,25	
1.6.7.1.16	1556	ORSE	JOELHO 90º EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	M	3,00	R\$	17,67	R\$	21,64	R\$	64,92	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	64,92	
1.6.7.1.17	10266	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	1,00	R\$	10,33	R\$	12,65	R\$	12,65	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12,65	
1.6.7.1.18	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$	26,17	R\$	32,05	R\$	32,05	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32,05	
1.6.7.1.19	55057	SBC	VALVULA ESFERA CORPO EM LATAO PN30/435PSI 3/4"	UN	6,00	R\$	34,95	R\$	42,80	R\$	256,80	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	256,80	
1.6.7.1.20	10883	ORSE	MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM	UN	2,00	R\$	18,65	R\$	22,84	R\$	45,68	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,68	
1.6.7.1.21	1520	ORSE	MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTA PRESSÃO DIÂMETRO = 1"	M	4,00	R\$	14,64	R\$	17,92	R\$	71,68	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	71,68	
1.6.7.1.22	269	SBC	ESPIGAO METAL D=3/4"	UN	2,00	R\$	10,02	R\$	12,27	R\$	24,54	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24,54	
1.6.7.1.23	61073	SBC	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4" X 1"	UN	6,00	R\$	1,92	R\$	2,35	R\$	14,10	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14,10	
1.6.7.1.24	83540	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	13,96	R\$	17,09	R\$	17,09	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,09	
1.6.7.2	LÓCULOS 01 A 09 (FOLHA 03/05)										R\$	74.852,19				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	74.852,19
1.6.7.2.1	96635	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	1.593,00	R\$	35,56	R\$	43,55	R\$	69.375,15	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	69.375,15	
1.6.7.2.2	96656	SINAPI	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	432,00	R\$	5,46	R\$	6,68	R\$	2.885,76	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.885,76	
1.6.7.2.3	96650	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	72,00	R\$	7,96	R\$	9,74	R\$	701,28	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	701,28	
1.6.7.2.4	96710	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	108,00	R\$	14,29	R\$	17,50	R\$	1.890,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.890,00	
1.6.7.3	LÓCULOS 10 (FOLHA 04/05)										R\$	7.218,27				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.218,27
1.6.7.3.1	96635	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	153,00	R\$	35,56	R\$	43,55	R\$	6.663,15	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.663,15	
1.6.7.3.2	96656	SINAPI	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	R\$	5,46	R\$	6,68	R\$	267,20	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	267,20	
1.6.7.3.3	96650	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$	7,96	R\$	9,74	R\$	77,92	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	77,92	
1.6.7.3.4	96710	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$	14,29	R\$	17,50	R\$	210,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	210,00	
1.7	VELÁRIO / CRUZEIRO										R\$	35.712,54				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	35.712,54
1.7.1	LAJE										R\$	1.096,10				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.096,10
1.7.1.1	7393	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	5,20	R\$	106,04	R\$	129,86	R\$	675,27	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	675,27	
1.7.1.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	5,20	R\$	27,61	R\$	33,81	R\$	175,81	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	175,81	
1.7.1.3	160461	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 5%	M²	5,20	R\$	38,48	R\$	47,12	R\$	245,02	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	245,02	

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente
DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL - SEPEDUR
CREA 85632/D BA

PAREDE										R\$	4.347,37				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.347,37
1.7.2.1	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M²	11,51	R\$	85,79	R\$	105,06	R\$	1.209,24	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.209,24
1.7.2.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M²	28,21	R\$	7,41	R\$	9,07	R\$	255,86	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	255,86
1.7.2.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	M²	28,21	R\$	36,34	R\$	44,50	R\$	1.255,34	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.255,34
1.7.2.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	16,71	R\$	3,34	R\$	4,09	R\$	68,34	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	68,34
1.7.2.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M²	16,71	R\$	27,02	R\$	33,09	R\$	552,93	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	552,93
1.7.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²	16,71	R\$	9,05	R\$	11,08	R\$	185,14	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	185,14
1.7.2.7	86	PRÓPRIO	REVESTIMENTO MINERAL PRONTO, COR PLATINA SUAVE, DACAPOU OU SIMILAR	M²	28,00	R\$	12,78	R\$	15,65	R\$	438,20	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	438,20
1.7.2.8	91	PRÓPRIO	PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, MEDINDO (0,78 X 2,38)M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$	156,09	R\$	191,16	R\$	382,32	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	382,32
PISO										R\$	1.030,27				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.030,27
1.7.3.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	M²	5,20	R\$	29,15	R\$	35,70	R\$	185,64	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	185,64
1.7.3.2	13419	ORSE	REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA SÃO TOMÉ 47X47CM - ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III	M²	5,20	R\$	132,63	R\$	162,43	R\$	844,63	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	844,63
CRUZEIRO										R\$	29.238,80				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.238,80
1.7.4.1	87	PRÓPRIO	CRUZEIRO - CRUZ METÁLICA (1,40 X 40)M, H= 3,80M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	23.436,05	R\$	28.702,13	R\$	28.702,13	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28.702,13
1.7.4.2	1937	ORSE	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM MÁRMORE BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M²	1,36	R\$	189,86	R\$	232,52	R\$	316,22	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	316,22
1.7.4.3	126	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,42	R\$	428,60	R\$	524,90	R\$	220,45	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	220,45
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$	61.558,58				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	61.558,58
1.8.1	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	206,03	R\$	13,05	R\$	15,98	R\$	3.292,35	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.292,35
1.8.2	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	330,41	R\$	15,02	R\$	18,39	R\$	6.076,23	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.076,23
1.8.3	356	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	M	228,52	R\$	20,71	R\$	25,36	R\$	5.795,26	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.795,26
1.8.4	362	ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	UN	91,00	R\$	5,41	R\$	6,62	R\$	602,42	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	602,42
1.8.5	371	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	UN	182,00	R\$	1,47	R\$	1,80	R\$	327,60	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	327,60
1.8.6	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	43,23	R\$	8,02	R\$	9,82	R\$	424,51	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	424,51
1.8.7	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	230,89	R\$	10,07	R\$	12,33	R\$	2.846,87	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.846,87
1.8.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.068,30	R\$	2,65	R\$	3,24	R\$	3.461,29	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.461,29
1.8.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,00	R\$	3,84	R\$	4,70	R\$	14,10	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14,10
1.8.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	190,00	R\$	5,24	R\$	6,41	R\$	1.217,90	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.217,90
1.8.11	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	458,00	R\$	8,72	R\$	10,67	R\$	4.886,86	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.886,86
1.8.12	C3910	SEINFRA	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00M GCW 19L30	UN	1,00	R\$	124,84	R\$	152,89	R\$	152,89	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	152,89
1.8.13	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	29,00	R\$	19,84	R\$	24,29	R\$	704,41	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	704,41
1.8.14	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$	26,84	R\$	32,87	R\$	32,87	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32,87
1.8.15	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$	223,64	R\$	273,89	R\$	273,89	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	273,89
1.8.16	61012	SBC	CAIXA PASSAGEM PVC 4X4"	UN	20,00	R\$	12,46	R\$	15,25	R\$	305,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	305,00
1.8.17	58084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4X2"	UN	91,00	R\$	11,16	R\$	13,66	R\$	1.243,06	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.243,06
1.8.18	61421	SBC	CAIXA PASSAGEM TAMPA CEGA APARAFUSADA 20X20X20CM	UN	29,00	R\$	78,58	R\$	96,23	R\$	2.790,67	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.790,67
1.8.19	55782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30CM	UN	18,00	R\$	222,37	R\$	272,33	R\$	4.901,94	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.901,94
1.8.20	69056	SBC	POSTE AÇO CONICO RETO TUBULAR 7,0M ENGASTADO	UN	11,00	R\$	770,74	R\$	943,92	R\$	10.383,12	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.383,12
1.8.21	12807	ORSE	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	71,00	R\$	34,84	R\$	42,66	R\$	3.028,86	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.028,86
1.8.22	13426	ORSE	SUPOORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UN	11,00	R\$	69,64	R\$	85,28	R\$	938,08	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	938,08
1.8.23	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	22,00	R\$	90,22	R\$	110,49	R\$	2.430,78	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.430,78
1.8.24	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	22,00	R\$	201,45	R\$	246,71	R\$	5.427,62	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.427,62
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA										R\$	3.181,81				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.181,81
1.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	1,29	R\$	96,40	R\$	118,06	R\$	152,29	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	152,29
1.9.2	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	R\$	374,79	R\$	459,00	R\$	2.754,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.754,00
1.9.3	C4000	SEINFRA	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	6,00	R\$	37,50	R\$	45,92	R\$	275,52	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	275,52

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES

Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL - SEPEDUR
CREA 85632/D BA

URBANIZAÇÃO										R\$	57.200,75				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	57.200,75
1.10.1	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	393,77	R\$	20,31	R\$	24,87	R\$	9.793,05	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.793,05
1.10.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27,00	R\$	22,44	R\$	27,48	R\$	741,96	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	741,96
1.10.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	393,77	R\$	1,76	R\$	2,15	R\$	846,60	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	846,60
1.10.4	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	187,40	R\$	30,26	R\$	37,05	R\$	6.943,17	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.943,17
1.10.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	262,36	R\$	15,66	R\$	19,17	R\$	5.029,44	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.029,44
1.10.6	85233	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	M³	2,40	R\$	2.534,91	R\$	3.104,50	R\$	7.450,80	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.450,80
1.10.7	9222	ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2")	M	53,23	R\$	196,19	R\$	240,27	R\$	12.789,57	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.789,57
1.10.8	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	41,84	R\$	10,76	R\$	13,17	R\$	551,03	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	551,03
1.10.9	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	41,84	R\$	24,32	R\$	29,78	R\$	1.245,99	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.245,99
1.10.10	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M²	41,84	R\$	42,38	R\$	51,90	R\$	2.171,49	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.171,49
1.10.11	82	PRÓPRIO	BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO EM MADEIRA DE JATOBÁ/MADEIRA DE TAMARINDO TRATADA COM DECKING OIL, DIMENSÕES 180X37X43CM, MODELO POETA SEM EMPOSTO DA CORP&URB OU SIMILAR. FORNECIMENTO COM FRETE INCLUSO.	UN	6,00	R\$	868,11	R\$	1.063,17	R\$	6.379,02	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.379,02
1.10.12	84	PRÓPRIO	LIXEIRA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO DE GALVANIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA. MADEIRA DE JATOBÁ/MADEIRA DE TAMARINDO TRATADO COM DECKING OIL, DIMENSÕES 38X38X80CM, MODELO SINGULAR CÔNICA DA CORP&URB OU SIMILAR. FORNECIMENTO COM FRETE INCLUSO.	UN	3,00	R\$	886,92	R\$	1.086,21	R\$	3.258,63	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.258,63
PAVIMENTAÇÃO										R\$	75.579,97				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	75.579,97
1.11.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	96,11	R\$	606,73	R\$	743,06	R\$	71.415,49	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	71.415,49
1.11.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M³	54,00	R\$	47,32	R\$	57,95	R\$	3.129,30	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.129,30
1.11.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	54,00	R\$	15,66	R\$	19,17	R\$	1.035,18	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.035,18
PAISAGISMO										R\$	57.140,13				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	57.140,13
1.12.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	2.661,24	R\$	12,90	R\$	15,79	R\$	42.020,97	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	42.020,97
1.12.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	18,00	R\$	225,55	R\$	276,23	R\$	4.972,14	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.972,14
1.12.3	13805	ORSE	PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA), PORTE DA MUDA = 3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	3,00	R\$	94,37	R\$	115,57	R\$	346,71	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	346,71
1.12.4	13806	ORSE	PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA), PORTE DA MUDA = 3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	3,00	R\$	94,37	R\$	115,57	R\$	346,71	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	346,71
1.12.5	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	200,00	R\$	23,92	R\$	29,29	R\$	5.858,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.858,00
1.12.6	C0112	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	100,00	R\$	18,25	R\$	22,35	R\$	2.235,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.235,00
1.12.7	13680	ORSE	PLANTA - JASMIM BOGARI (JASMINUM SAMBAC "DUQUE"), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	3,00	R\$	14,05	R\$	17,20	R\$	51,60	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	51,60
1.12.8	7673	ORSE	PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	70,00	R\$	15,27	R\$	18,70	R\$	1.309,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.309,00
SERVIÇOS FINAIS										R\$	13.809,48				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.809,48
1.13.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	4.977,23	R\$	2,13	R\$	2,60	R\$	12.940,79	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.940,79
1.13.2	12449	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COMPOSTO PRETO, 60X60CM, ESP=4MM, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMÍNIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), C/ PINTURA COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A LASER, ACAB EM VERNIZ AUTOM., MOLD EM ALUMÍNIO	UN	1,00	R\$	709,31	R\$	868,69	R\$	868,69	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	868,69
REFORMA										R\$	544.976,16				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	544.976,16
MURO										R\$	58.354,43				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	58.354,43
2.1.1	81	PRÓPRIO	RECUPERAÇÃO DE GRADIL EM FERRO	M²	42,81	R\$	47,44	R\$	58,09	R\$	2.486,83	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.486,83
2.1.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	42,81	R\$	10,76	R\$	13,17	R\$	563,80	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	563,80
2.1.3	2311	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DEZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M²	42,81	R\$	24,39	R\$	29,87	R\$	1.278,73	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.278,73
2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	6,00	R\$	65,36	R\$	80,04	R\$	480,24	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	480,24
2.1.5	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³XKM	6,00	R\$	3,31	R\$	4,05	R\$	24,30	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24,30
2.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	60,00	R\$	1,63	R\$	1,99	R\$	119,40	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	119,40
2.1.7	103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	50,00	R\$	72,61	R\$	88,92	R\$	4.446,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.446,00
2.1.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	100,00	R\$	7,41	R\$	9,07	R\$	907,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	907,00

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente
DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL – SEPEDUR
CREA 85632/D BA

2.1.9	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	100,00	R\$ 36,34	R\$ 44,50	R\$ 4.450,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.450,00
2.1.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	100,00	R\$ 3,34	R\$ 4,09	R\$ 409,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,00
2.1.11	2288	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	2.236,62	R\$ 15,77	R\$ 19,31	R\$ 43.189,13	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.189,13
2.2	PAISAGISMO								R\$ 49.913,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.913,16
2.2.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	3.000,00	R\$ 12,90	R\$ 15,79	R\$ 47.370,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.370,00
2.2.2	13680	ORSE	PLANTA - JASMIN BOGARI (JASMINUM SAMBAC "DUQUE"), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	8,00	R\$ 14,05	R\$ 17,20	R\$ 137,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,60
2.2.3	7673	ORSE	PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	35,00	R\$ 15,27	R\$ 18,70	R\$ 654,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,50
2.2.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	14,00	R\$ 23,92	R\$ 29,29	R\$ 410,06	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,06
2.2.5	C0112	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	60,00	R\$ 18,25	R\$ 22,35	R\$ 1.341,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,00
2.3	DRENAGEM								R\$ 79.984,19				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.984,19
2.3.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	74,07	R\$ 29,15	R\$ 35,70	R\$ 2.644,29	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.644,29
2.3.2	10224	ORSE	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL	M	148,14	R\$ 420,29	R\$ 514,72	R\$ 76.250,62	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.250,62
2.3.3	95565	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	16,00	R\$ 55,59	R\$ 68,08	R\$ 1.089,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.089,28
2.4	PISO / PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO								R\$ 82.808,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.808,87
2.4.1	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	35,01	R\$ 230,06	R\$ 281,75	R\$ 9.864,06	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.864,06
2.4.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	35,01	R\$ 3,31	R\$ 4,05	R\$ 141,79	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,79
2.4.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	350,10	R\$ 1,63	R\$ 1,99	R\$ 696,69	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 696,69
2.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M²	10,01	R\$ 606,73	R\$ 743,06	R\$ 7.438,03	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.438,03
2.4.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	115,00	R\$ 22,44	R\$ 27,48	R\$ 3.160,20	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.160,20
2.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	1.961,83	R\$ 1,76	R\$ 2,15	R\$ 4.217,93	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.217,93
2.4.7	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	166,88	R\$ 15,66	R\$ 19,17	R\$ 3.199,08	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.199,08
2.4.8	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	117,50	R\$ 28,40	R\$ 34,78	R\$ 4.086,65	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.086,65
2.4.9	85	PRÓPRIO	REVESTIMENTO FULGET PISO CIMENTÍCIO, COR CINZA, DACAPO OU SIMILAR	M²	235,00	R\$ 68,13	R\$ 83,43	R\$ 19.606,05	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.606,05
2.4.10	2187	ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M²	319,64	R\$ 9,66	R\$ 11,83	R\$ 3.781,34	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.781,34
2.4.11	83	PRÓPRIO	BANCO COM ENCOSTO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE JATOBÁ/MADEIRA DE TAMARINDO TRATADA COM DECKING OIL, DIMENSÕES 180X43X70CM, MODELO POETA COM ENCOSTO DA CORP&URB OU SIMILAR. FORNECIMENTO COM FRETE INCLUSO.	UN	18,00	R\$ 1.059,60	R\$ 1.297,69	R\$ 23.358,42	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.358,42
2.4.12	84	PRÓPRIO	LUXEIRA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO DE GALVANIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA. MADEIRA DE JATOBÁ/MADEIRA DE TAMARINDO TRATADO COM DECKING OIL, DIMENSÕES 38X38X80CM, MODELO SINGULAR CÔNICA DA CORP&URB OU SIMILAR. FORNECIMENTO COM FRETE INCLUSO.	UN	3,00	R\$ 886,92	R\$ 1.086,21	R\$ 3.258,63	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.258,63
2.5	LÓCULOS E OSSUÁRIO								R\$ 101.839,09				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.839,09
2.5.1	LÓCULOS (PAREDE)								R\$ 27.160,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.160,00
2.5.1.1	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	400,00	R\$ 36,34	R\$ 44,50	R\$ 17.800,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.800,00
2.5.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	400,00	R\$ 3,34	R\$ 4,09	R\$ 1.636,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.636,00
2.5.1.3	2288	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	400,00	R\$ 15,77	R\$ 19,31	R\$ 7.724,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.724,00
2.5.2	LÓCULOS (COBERTURA)								R\$ 55.194,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.194,95
2.5.2.1	C5013	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M²	573,13	R\$ 40,03	R\$ 49,02	R\$ 28.094,83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.094,83
2.5.2.2	160461	SBC	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 5%	M²	575,13	R\$ 38,48	R\$ 47,12	R\$ 27.100,12	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.100,12
2.5.3	LÓCULOS NOVOS								R\$ 12.457,88				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.457,88
2.5.3.1	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	60,30	R\$ 85,79	R\$ 105,06	R\$ 6.335,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.335,11
2.5.3.2	4254	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRILÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	29,84	R\$ 116,22	R\$ 142,33	R\$ 4.247,12	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.247,12
2.5.3.3	50.99.10	EMBASA	TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7 CM (MRR / RMS)	M²	7,44	R\$ 80,07	R\$ 98,06	R\$ 729,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 729,56
2.5.3.4	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	39,12	R\$ 20,40	R\$ 24,98	R\$ 977,21	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 977,21
2.5.3.5	79	PRÓPRIO	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO, COR AVENIDA EXPRESSA, SUVINIL OU SIMILAR	M²	7,44	R\$ 18,54	R\$ 22,70	R\$ 168,88	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,88

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES

Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL – SEPEDUR
CREA 85632/D BA

2.5.4						OSSUÁRIO E URNAS					R\$					7.026,26						
2.5.4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M³	2,25	R\$	65,36	R\$	80,04	R\$	180,09	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	180,09
2.5.4.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	2,25	R\$	3,31	R\$	4,05	R\$	9,11	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9,11
2.5.4.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	22,50	R\$	1,63	R\$	1,99	R\$	44,77	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	44,77
2.5.4.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	M²	52,48	R\$	29,15	R\$	35,70	R\$	1.873,53	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.873,53
2.5.4.5	2311	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DEZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M²	23,40	R\$	24,39	R\$	29,87	R\$	698,95	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	698,95
2.5.4.6	2288	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	218,53	R\$	15,77	R\$	19,31	R\$	4.219,81	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.219,81
2.6						ADMINISTRATIVO / CAPELAS / COPA / BANHEIROS/ REFEITÓRIO					R\$					113.809,62						
2.6.1						ALVENARIA / REVESTIMENTOS					R\$					11.744,53						
2.6.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M³	3,75	R\$	65,36	R\$	80,04	R\$	300,15	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	300,15
2.6.1.2	22	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M²	35,13	R\$	19,39	R\$	23,74	R\$	833,98	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	833,98
2.6.1.3	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	35,94	R\$	13,85	R\$	16,96	R\$	609,54	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	609,54
2.6.1.4	103361	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M³	12,48	R\$	66,42	R\$	81,34	R\$	1.015,12	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.015,12
2.6.1.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M³	6,90	R\$	6,02	R\$	7,37	R\$	50,85	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	50,85
2.6.1.6	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	69,00	R\$	2,05	R\$	2,51	R\$	173,19	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	173,19
2.6.1.7	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	M²	35,94	R\$	28,40	R\$	34,78	R\$	1.249,99	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.249,99
2.6.1.8	9763	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 37 CM, C/ PISO CLASSIC BRANCO, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, PEI 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	128,59	R\$	46,83	R\$	57,35	R\$	7.374,63	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.374,63
2.6.1.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	2,40	R\$	46,64	R\$	57,12	R\$	137,08	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	137,08
2.6.2						COBERTURA / FORRO					R\$					67.293,46						
2.6.2.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M²	361,62	R\$	51,63	R\$	63,23	R\$	22.865,23	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22.865,23
2.6.2.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	172,52	R\$	4,13	R\$	5,05	R\$	871,22	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	871,22
2.6.2.3	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	172,52	R\$	27,21	R\$	33,32	R\$	5.748,36	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.748,36
2.6.2.4	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	86,26	R\$	46,90	R\$	57,43	R\$	4.953,91	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.953,91
2.6.2.5	3963	ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA	M²	376,56	R\$	7,45	R\$	9,12	R\$	3.434,22	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.434,22
2.6.2.6	180040	SBC	PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS	M²	376,56	R\$	20,58	R\$	25,20	R\$	9.489,31	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.489,31
2.6.2.7	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M²	40,30	R\$	41,83	R\$	51,22	R\$	2.064,16	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.064,16
2.6.2.8	4726	ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X 600MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO	M²	171,00	R\$	27,22	R\$	33,33	R\$	5.699,43	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.699,43
2.6.2.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M²	171,00	R\$	4,47	R\$	5,47	R\$	935,37	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	935,37
2.6.2.10	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M²	171,00	R\$	33,30	R\$	40,78	R\$	6.973,38	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.973,38
2.6.2.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²	171,00	R\$	11,82	R\$	14,47	R\$	2.474,37	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.474,37
2.6.2.12	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	13,51	R\$	98,69	R\$	120,86	R\$	1.632,81	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.632,81
2.6.2.13	53256	SBC	TUBO DE QUEDA PVC 100MM	M	7,00	R\$	17,70	R\$	21,67	R\$	151,69	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	151,69
2.6.3						PINTURA PAREDES					R\$					30.889,14						
2.6.3.1	2288	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	1.569,29	R\$	15,77	R\$	19,31	R\$	30.302,98	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30.302,98
2.6.3.2	89	PRÓPRIO	REVESTIMENTO MINERAL PRONTO, COR AREIA SUAVE, DACAPO OU SIMILAR	M²	23,00	R\$	12,68	R\$	15,52	R\$	356,96	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	356,96
2.6.3.3	90	PRÓPRIO	REVESTIMENTO MINERAL PRONTO, COR AREIA DA BARRA, DACAPO OU SIMILAR	M²	15,00	R\$	12,48	R\$	15,28	R\$	229,20	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	229,20
2.6.4						ESQUADRIAS					R\$					3.882,49						
2.6.4.1	2308	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M²	60,48	R\$	16,28	R\$	19,93	R\$	1.205,36	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.205,36
2.6.4.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00	R\$	55,94	R\$	68,50	R\$	822,00	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	822,00
2.6.4.3	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R\$	301,23	R\$	368,91	R\$	368,91	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	368,91
2.6.4.4	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	M²	5,04	R\$	17,35	R\$	21,24	R\$	107,04	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	107,04
2.6.4.5	8961	ORSE	DOBRADICA DE LATÃO CROMADO 3 1/2" X 3" COM ANEIS E PARAFUSOS	UN	6,00	R\$	39,49	R\$	48,36	R\$	290,16	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	290,16

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES

Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL - SEPEDUR
CREA 85632/D BA

2.6.4.6	3626	ORSE	REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA	M²	5,67	R\$ 68,92	R\$ 84,40	R\$ 478,54	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,54
2.6.4.7	11947	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADILHAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVELY VIDRO	M²	1,68	R\$ 143,62	R\$ 175,89	R\$ 295,49	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,49
2.6.4.8	11945	ORSE	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVELY VIDRO	M²	0,24	R\$ 190,63	R\$ 233,46	R\$ 56,03	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,03
2.6.4.9	1883	ORSE	VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM - REV 02_10/2021	M²	1,08	R\$ 40,47	R\$ 49,56	R\$ 53,52	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,52
2.6.4.10	5024	ORSE	PORTA EM PVC, SANFONADA, 0,70 X 2,10 M, COR BRANCA, INSTALADA	UN	1,00	R\$ 167,75	R\$ 205,44	R\$ 205,44	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,44
2.7			HIDRÁULICA					R\$ 21.379,82				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.379,82
2.7.1			TUBOS E CONEXÕES					R\$ 10.886,91				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.886,91
2.7.1.1	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	40,00	R\$ 9,32	R\$ 11,41	R\$ 456,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,40
2.7.1.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	R\$ 19,88	R\$ 24,34	R\$ 243,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,40
2.7.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	70,00	R\$ 23,02	R\$ 28,19	R\$ 1.973,30	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.973,30
2.7.1.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	380,00	R\$ 13,43	R\$ 16,44	R\$ 6.247,20	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.247,20
2.7.1.5	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1,00	R\$ 8,66	R\$ 10,60	R\$ 10,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,60
2.7.1.6	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 30,13	R\$ 36,90	R\$ 221,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,40
2.7.1.7	2039	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (REF.1510 HD) DECA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 46,98	R\$ 57,53	R\$ 57,53	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,53
2.7.1.8	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 14,71	R\$ 18,01	R\$ 18,01	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,01
2.7.1.9	72785	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R\$ 9,38	R\$ 11,48	R\$ 275,52	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,52
2.7.1.10	1072	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	12,00	R\$ 5,11	R\$ 6,25	R\$ 75,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00
2.7.1.11	1094	ORSE	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	UN	2,00	R\$ 3,02	R\$ 3,69	R\$ 7,38	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,38
2.7.1.12	1109	ORSE	CURVA 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	15,00	R\$ 11,70	R\$ 14,32	R\$ 214,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,80
2.7.1.13	1127	ORSE	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	23,00	R\$ 11,61	R\$ 14,21	R\$ 326,83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,83
2.7.1.14	1134	ORSE	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM	UN	5,00	R\$ 7,70	R\$ 9,43	R\$ 47,15	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,15
2.7.1.15	1135	ORSE	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	15,00	R\$ 7,18	R\$ 8,79	R\$ 131,85	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131,85
2.7.1.16	4965	ORSE	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D=25MM X 3/4"	UN	7,00	R\$ 14,81	R\$ 18,13	R\$ 126,91	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,91
2.7.1.17	1328	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	9,00	R\$ 15,00	R\$ 18,37	R\$ 165,33	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,33
2.7.1.18	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R\$ 28,79	R\$ 35,25	R\$ 70,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,50
2.7.1.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	R\$ 18,53	R\$ 22,69	R\$ 90,76	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,76
2.7.1.20	1556	ORSE	JOELHO 90º EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	UN	4,00	R\$ 17,67	R\$ 21,64	R\$ 86,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,56
2.7.1.21	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 8,27	R\$ 10,12	R\$ 40,48	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,48
2.7.2			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ 4.428,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.428,12
2.7.2.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 199,63	R\$ 244,48	R\$ 733,44	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 733,44
2.7.2.2	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 301,26	R\$ 368,95	R\$ 368,95	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,95
2.7.2.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 16,59	R\$ 20,31	R\$ 81,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,24
2.7.2.4	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 183,80	R\$ 225,09	R\$ 900,36	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,36
2.7.2.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 124,51	R\$ 152,48	R\$ 304,96	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,96
2.7.2.6	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HÉRC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	1,00	R\$ 66,97	R\$ 82,01	R\$ 82,01	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,01
2.7.2.7	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 35,83	R\$ 43,88	R\$ 43,88	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,88
2.7.2.8	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 5,92	R\$ 7,25	R\$ 7,25	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25
2.7.2.9	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 30,28	R\$ 37,08	R\$ 37,08	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,08
2.7.2.10	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 12,74	R\$ 15,60	R\$ 15,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,60
2.7.2.11	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 12,09	R\$ 14,80	R\$ 14,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80
2.7.2.12	2097	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03	UN	1,00	R\$ 477,30	R\$ 584,54	R\$ 584,54	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,54
2.7.2.13	13147	ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO DE ABRIR OU CORRERO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,40	R\$ 94,02	R\$ 115,14	R\$ 276,33	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,33

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente
DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL - SEPEDUR
CREA 85632/D BA

2.7.2.14	120320	SBC	FILETE GRANITO BRANCO CEARA PARA PORTAS W.C. 5X3CM	M	1,25	R\$ 31,62	R\$ 38,72	R\$ 48,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,40	
2.7.2.15	7950	ORSE	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA EM POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE, PERFURADA RAO LASER, PARA IRRIGAÇÃO, COM Ø=28MM, REF. I100/15, DA SANTENO OU SIMILAR	M	1.858,56	R\$ 0,41	R\$ 0,50	R\$ 929,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 929,28	
2.7.3	RESERVATÓRIO										R\$ 6.064,79			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.064,79
2.7.3.1	7395	ORSE	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	9,84	R\$ 73,57	R\$ 90,10	R\$ 886,58	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 886,58	
2.7.3.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00	R\$ 6,63	R\$ 8,11	R\$ 600,14	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,14	
2.7.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,15	R\$ 8,53	R\$ 10,44	R\$ 158,16	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,16	
2.7.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,74	R\$ 595,11	R\$ 728,83	R\$ 539,33	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,33	
2.7.3.5	12203	ORSE	FORNECIMENTO DE ESTACA METÁLICA TIPO PERFIL "I", SIMPLES, BITOLA W 150X18 ACOMINAS OU SIMILAR	KG	332,10	R\$ 3,85	R\$ 4,71	R\$ 1.564,19	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.564,19	
2.7.3.6	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 630,47	R\$ 772,13	R\$ 2.316,39	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,39	
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 26.456,84			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.456,84
2.8.1	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	2,00	R\$ 1.498,95	R\$ 1.835,76	R\$ 3.671,52	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.671,52	
2.8.2	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	6,00	R\$ 103,95	R\$ 127,30	R\$ 763,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 763,80	
2.8.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R\$ 2,65	R\$ 3,24	R\$ 324,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,00	
2.8.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	428,80	R\$ 3,84	R\$ 4,70	R\$ 2.015,36	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015,36	
2.8.5	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 23,74	R\$ 29,07	R\$ 116,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,28	
2.8.6	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 19,84	R\$ 24,29	R\$ 48,58	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,58	
2.8.7	13427	ORSE	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 03 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UN	5,00	R\$ 85,31	R\$ 104,47	R\$ 522,35	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,35	
2.8.8	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	UN	54,00	R\$ 201,45	R\$ 246,71	R\$ 13.322,34	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.322,34	
2.8.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 23,94	R\$ 29,31	R\$ 175,86	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,86	
2.8.10	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 24,75	R\$ 30,31	R\$ 30,31	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,31	
2.8.11	92004	EMBASA	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 46,15	R\$ 56,51	R\$ 169,53	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,53	
2.8.12	13157	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 40,67	R\$ 49,80	R\$ 249,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,00	
2.8.13	60496	SBC	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	40,00	R\$ 72,58	R\$ 88,88	R\$ 3.555,20	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.555,20	
2.8.14	13176	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 53,53	R\$ 65,55	R\$ 327,75	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,75	
2.8.15	10793	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV 01	UN	2,00	R\$ 12,30	R\$ 15,06	R\$ 30,12	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,12	
2.8.16	60819	SBC	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115CM	UN	8,00	R\$ 19,53	R\$ 23,91	R\$ 191,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,28	
2.8.17	60386	SBC	LUMINÁRIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	UN	8,00	R\$ 82,81	R\$ 101,41	R\$ 811,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,28	
2.8.18	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 27,01	R\$ 33,07	R\$ 132,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,28	
2.9	SERVIÇOS FINAIS										R\$ 10.430,14			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.430,14
2.9.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.600,00	R\$ 3,66	R\$ 4,48	R\$ 7.168,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.168,00	
2.9.2	12048	ORSE	LETRA EM ALUMÍNIO 10 X 10CM - INSTALADO	UN	36,00	R\$ 23,83	R\$ 29,18	R\$ 1.050,48	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,48	
2.9.3	12042	ORSE	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO	UN	50,00	R\$ 33,51	R\$ 41,03	R\$ 2.051,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.051,50	
2.9.4	12431	ORSE	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 16,35	R\$ 20,02	R\$ 160,16	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,16	
TOTAL GLOBAL - COM BDI									R\$ 2.845.902,38			R\$ -	R\$ 136.820,32	R\$ 136.820,32	R\$ -	R\$ 2.709.082,06	

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI
CREA 55749/D BA

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS
Sócio Administrador
CONSTRUTORA New Flyer EIRELI



Documento assinado digitalmente

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES

Data/Hora: 23/02/2026 13:50h

DIEGO GUIMARÃES E GUIMARÃES
ENGENHEIRO FISCAL - SEPEDUR
CREA 85632/D BA

SIGNATURES MANIFEST



Validation code: 7JU45-3ESJA-FFHP3-GDQX9

*** The document may contain non ICP Brasil signatures, authenticated using the e-mail defined for the signer ***

Document signed on Assinador Registro de Imóveis by the following signers:

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 013.238.755-73)

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 036.297.075-05)

To verify signatures, access the validation direct link for this document:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/7JU45-3ESJA-FFHP3-GDQX9>

Or access the signed document search available at the link below and provide the validation code:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>